

INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2025  
DESTINO DEL GASTO

ÓRGANO RECTOR: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA  
UNIDAD  
PRESUPUESTAL: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)  
ENCARGADO DEL FONDO: ARQ.ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE  
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: ARQ.ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE  
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
CORREO ELECTRÓNICO: arg.roheza16@gmail.com  
TELÉFONO(S): 7747450002

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA  
MINISTRACIONES DIRECTAS

X

|       |                 |                                                                                                                                                  |                             |                               | MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL: |                        |                 |                 |                 |                 | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| N°    | FOLIO           | NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO                                                                                                                     | CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO | MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL | MODIFICADO                     | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | EJERCIDO        | PAGADO          |                             |
| 1     | HID240402471576 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ACCESO AL PREESCOLAR, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.-403666 | 2024/FAISM042021            | MOLANGO DE ESCAMILLA          | \$ 189,283.29                  | \$ 189,283.29          | \$ 189,283.29   | \$ 189,283.29   | \$ 189,283.29   | \$ 189,283.29   | 100%                        |
| 2     | HID240402485546 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL IXCUICUILA A RIO TETELPA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.-436203                                           | 2024/FAISM042024            | MOLANGO DE ESCAMILLA          | \$ 1,641,362.23                | \$ 1,641,362.23        | \$ 1,641,362.23 | \$ 1,641,362.23 | \$ 1,641,362.23 | \$ 1,641,362.23 | 100%                        |
| 3     | HID240402485514 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL IXCATLÁN A TIATZINTLA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.-436145                                              | 2024/FAISM042023            | MOLANGO DE ESCAMILLA          | \$ 953,340.00                  | \$ 953,340.00          | \$ 953,340.00   | \$ 953,340.00   | \$ 953,340.00   | \$ 953,340.00   | 100%                        |
| 4     | HID240402485594 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RIO TETELPA A IXCATLÁN, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.-436276                                             | 2024/FAISM042022            | MOLANGO DE ESCAMILLA          | \$ 741,374.80                  | \$ 741,374.80          | \$ 741,374.80   | \$ 741,374.80   | \$ 741,374.80   | \$ 741,374.80   | 100%                        |
| 5     | HID240202364841 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE XICALANGO A NAOPA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR - 57822                                            | 2024/FAISM042011            | MOLANGO DE ESCAMILLA          | \$ 523,900.00                  | \$ 523,900.00          | \$ 523,900.00   | \$ 523,900.00   | \$ 523,900.00   | \$ 523,900.00   | 100%                        |
| TOTAL |                 |                                                                                                                                                  |                             |                               | \$ 4,049,260.32                | \$ 4,049,260.32        | \$ 4,049,260.32 | \$ 4,049,260.32 | \$ 4,049,260.32 | \$ 4,049,260.32 |                             |

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.  
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.  
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ

ARQ. ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE



REVISÓ

ARQ. ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE