



DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

NOMBRE: P.D. DULCE ALONDRA REYES NAJERA

CARGO: TESORERA MUNICIPAL

CORREO ELECTRÓNICO: tesoreria2024mol@gmail.com

TELÉFONO(S): 7747450002



ÓRGANO RECTOR: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA
UNIDAD:
PRESUPUESTAL: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
ENCARGADO DEL FONDO: ARQ.ROSALINDA HERNANDEZ ZAPOTE
EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MINISTRACIONES DIRECTAS

X
☐

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	HID240202364841	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE XICALANGO A NAOPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR - 57822	2024/FAISM042011	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 523,900.00	\$ 523,900.00	\$ 523,900.00	\$ 523,900.00	\$ 523,900.00	\$ 523,900.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
2	HID240202363083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE PRINCIPAL DE TENANGO - 52167	2024/FAISM042006	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 908,710.00	\$ 908,710.00	\$ 908,710.00	\$ 908,710.00	\$ 908,710.00	\$ 908,710.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
3	HID240202363058	REHABILITACION DE LA CALLE CON PAVIMENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE PROLONGACION HIDALGO, MOLANGO - 52093	2024/FAISM042004	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 779,006.24	\$ 779,006.24	\$ 779,006.24	\$ 779,006.24	\$ 779,006.24	\$ 779,006.24	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
4	HID240202357825	CONSTRUCCION DEL CAMINO AL BARRIO EL BALCON CON PISO DE CONCRETO Y LIGAR A LA CARRETERA FEDERAL, MOLANGO. - 35900	2024/FAISM042013	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
5	HID240202362490	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACHOATLAN CON CONCRETO HIDRAULICO. - 52306	2024/FAISM042008	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
6	HID240302434012	AMPLIACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2DA CERRADA, BARRIO SANTA CRUZ, MOLANGO. - 310645	2024/FAISM042020	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 334,200.00	\$ 334,200.00	\$ 334,200.00	\$ 334,200.00	\$ 334,200.00	\$ 334,200.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
7	HID240302434108	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE NAOPA - 311081	2024/FAISM042018	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 654,268.00	\$ 654,268.00	\$ 654,268.00	\$ 196,280.40	\$ 196,280.40	\$ 196,280.40	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
8	HID240302433942	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE JOSE MA. MORELOS MERCADO, MOLANGO - 310225	2024/FAISM042019	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 632,000.00	\$ 632,000.00	\$ 632,000.00	\$ 632,000.00	\$ 632,000.00	\$ 632,000.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
9	HID240302434230	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TEPETLANXCO. - 311654	2024/FAISM042016	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 669,030.00	\$ 669,030.00	\$ 669,030.00	\$ 669,030.00	\$ 669,030.00	\$ 669,030.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
10	HID240302433587	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO IXCATLAN TLATZINTLA. - 308149	2024/FAISM042010	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 652,980.00	\$ 652,980.00	\$ 652,980.00	\$ 652,980.00	\$ 652,980.00	\$ 652,980.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
11	HID240302432239	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN BARRIO LOMA ALTA EN ACAYUCA 301868	2024/FAISM042016	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 999,900.00	\$ 999,900.00	\$ 999,900.00	\$ 999,900.00	\$ 999,900.00	\$ 999,900.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
12	HID240302433452	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLES DE TLATZINTLA - 307555	2024/FAISM042014	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 221,000.00	\$ 221,000.00	\$ 221,000.00	\$ 221,000.00	\$ 221,000.00	\$ 221,000.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO
13	HID240302421753	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC EN BARRIO SANTA CRUZ, MOLANGO. - 243065	2024/FAISM042015	MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ 774,700.00	\$ 774,700.00	\$ 774,700.00	\$ 774,700.00	\$ 774,700.00	\$ 774,700.00	100%	CONCLUIDA Y OPERANDO



INFORME DEL TERCER TRIMESTRE 2024

DESTINO DEL GASTO

ÓRGANO RECTOR: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA

UNIDAD

PRESUPUESTAL: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

ENCARGADO DEL FONDO: ARQ.ROSALINDA HERNANDEZ ZAPOTE

EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

NOMBRE: P.D. DULCE ALONDRA REYES NAJERA

CARGO: TESORERA MUNICIPAL

CORREO ELECTRÓNICO: tesoreria2024mol@gmail.com

TELÉFONO(S): 7747450002

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

X

MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
14	HID240302425077	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ATEZCA - 267277		MOLANGO DE ESCAMILLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL					\$ 8,043,894.24	\$ 8,043,894.24	\$ 8,043,894.24	\$ 7,585,906.64	\$ 7,585,906.64	\$ 7,585,906.64		

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ

ARQ. ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE

REVISÓ

P.D. DULCE ALONDRA REYES NAJERA

AUTORIZÓ

L.C. MA. ISABEL RAMÍREZ MERCADO