

FASIM

INFORME DE A TIO TRIMESTRE 2024
DESTINO DEL GASTO



ORGANO SECTOR: MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA
UNIDAD PRESUPUESTAL: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PROGRAMA: FASIM 2024
EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

DATOS DEL ENLACE SEPT
NOMBRE: ARIQ. ROSALINDA VERNANDEZ ZAROTE
CANO: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CORREO ELECTRÓNICO: obraspublicas2024@gmail.com
TELÉFONO(S): 7721192599

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

Nº	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTOS DE RECURSO PRESUPUESTAL							PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DIFERENCIADO	EFERIDO	PAGADO			
1	HID24020387802	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO PITZOCAL-35826	2024/FASIM040001	MOLANGO DE ESCAMILLA	1,046,460.68	1,046,460.68	1,046,460.68	1,046,460.68	1,046,460.68	1,046,460.68		100.00%	
2	HID24020389350	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 2DA CALLE DEL BARRIO MASTERIAL - 52071	2024/FASIM040002	MOLANGO DE ESCAMILLA	905,292.27	905,292.27	905,292.27	905,292.27	905,292.27	905,292.27		100.00%	
3	HID24020382435	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE INMOJUNTIA - 52121	2024/FASIM040003	MOLANGO DE ESCAMILLA	550,769.54	550,769.54	550,769.54	550,769.54	550,769.54	550,769.54		100.00%	
4	HID24020383058	REHABILITACION DE LA CALLE CON PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROLOGACION HIDALGO, MOLANGO - 52093	2024/FASIM040004	MOLANGO DE ESCAMILLA	779,006.24	779,006.24	779,006.24	779,006.24	779,006.24	779,006.24		100.00%	
5	HID24020383074	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE COACHULA - 52154	2024/FASIM040005	MOLANGO DE ESCAMILLA	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00		100.00%	
6	HID24020383083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL DE TENANGO - 52167	2024/FASIM040006	MOLANGO DE ESCAMILLA	908,710.00	908,710.00	908,710.00	908,710.00	908,710.00	908,710.00		100.00%	
7	HID24020383110	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PEMUXITIA - 52301	2024/FASIM040007	MOLANGO DE ESCAMILLA	689,000.00	689,000.00	689,000.00	689,000.00	689,000.00	689,000.00		100.00%	
8	HID24020382450	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACOPORANTAN CON CONCRETO HIDRAULICO - 52305	2024/FASIM040008	MOLANGO DE ESCAMILLA	574,200.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00		100.00%	
9	HID24020383069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TETIPA EN MALLA - 52135	2024/FASIM040009	MOLANGO DE ESCAMILLA	917,300.00	917,300.00	917,300.00	917,300.00	917,300.00	917,300.00		100.00	
10	HID24020384644	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE XICLANGO A NAOPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM, DE ESPESOR - 57822	2024/FASIM040011	MOLANGO DE ESCAMILLA	523,900.00	523,900.00	523,900.00	523,900.00	523,900.00	523,900.00		100.00%	
11	HID24020387525	CONSTRUCCION DEL CAMINO AL BARRIO EL BALCON CON PISO DE CONCRETO Y LIGER A LA CARRETERA FEDERAL, MOLANGO - 35901	2024/FASIM040013	MOLANGO DE ESCAMILLA	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		100.00%	
12	HID240302434012	AMPLIACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2DA CERRADA, BARRIO SANTA CRUZ, MOLANGO - 310645	2024/FASIM040020	MOLANGO DE ESCAMILLA	394,200.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00		100.00%	
13	HID240302434108	REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE NAOPA - 311081	2024/FASIM040018	MOLANGO DE ESCAMILLA	654,268.00	654,268.00	654,268.00	654,268.00	654,268.00	654,268.00		100.00%	



FAISM

INFORME DE A TO TRIMESTRE 2024
DESTINO DEL GASTO



ORGANO RECTOR:
UNIDAD PRESUPUESTAL:
NOMBRE DEL FONDO O
PROGRAMA:
PROYECTO:
EJERCICIO DEL RECURSO:

DATOS DEL ENLACE SINI
NOMBRE:
CARGO:
CORREO ELECTRONICO:
TELÉFONO(S):

ARO. ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
dherosolindazapote@gmail.com
7721197909

RECURSOS ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MANIFESTACIONES DIRECTAS

Nº		FOLIO		NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO		CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO		MUNICIPIO O GOBIERNO LOCAL		MODIFICADO		RECAUDADO (MUNICIPAL)		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EFECTUADO		PAGADO		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
14				REPARACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS MERCADO, MOLANGO, 310726		2024/FAISM042019		MOLANGO DE ESCAMILLA		632,000.00		632,000.00		632,000.00		632,000.00		632,000.00		632,000.00		100.00%			
15				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO TEPELTANICO. - 311654		2024/FAISM042016		MOLANGO DE ESCAMILLA		669,030.00		669,030.00		669,030.00		669,030.00		669,030.00		669,030.00		100.00%			
16				CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO IXCATLÁN TLATZINTLA. - 308149		2024/FAISM042010		MOLANGO DE ESCAMILLA		652,980.00		652,980.00		652,980.00		652,980.00		652,980.00		652,980.00		100.00%			
17				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LOMA ALTA EN ACAVACA. - 422813		2024/FAISM042017		MOLANGO DE ESCAMILLA		999,900.00		999,900.00		999,900.00		999,900.00		999,900.00		999,900.00		100.00%			
18				CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLES DE TLATZINTLA. - 307555		2024/FAISM042014		MOLANGO DE ESCAMILLA		221,000.00		221,000.00		221,000.00		221,000.00		221,000.00		221,000.00		100.00%			
19				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MERCES DE CHAPULTEPEC. EN BARRIO SANTA CRUZ, MOLANGO. - 248385		2024/FAISM042015		MOLANGO DE ESCAMILLA		774,700.00		774,700.00		774,700.00		774,700.00		774,700.00		774,700.00		100.00%			
20				MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL IXCATLÁN A RIO TEPELA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.-436023		2024/FAISM042024		MOLANGO DE ESCAMILLA		1,641,362.23		1,641,362.23		1,641,362.23		0.00		0.00		0.00		20.00%			
21				MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL IXCATLÁN A TLATZINTLA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.-436245		2024/FAISM042023		MOLANGO DE ESCAMILLA		953,340.00		953,340.00		953,340.00		0.00		0.00		0.00		20.00%			
22				MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RIO TEPELA A IXCATLÁN, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.-436278		2024/FAISM042022		MOLANGO DE ESCAMILLA		741,374.80		741,374.80		741,374.80		0.00		0.00		0.00		20.00%			
23				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ACCESO AL PRESECUAR, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 403666		2024/FAISM042021		MOLANGO DE ESCAMILLA		189,283.29		189,283.29		189,283.29		0.00		0.00		0.00		20.00%			
TOTAL										\$ 16,115,977.00		\$ 16,115,977.00		\$ 16,115,977.00		\$ 16,115,977.00		\$ 16,115,977.00		\$ 16,115,977.00		\$ 16,115,977.00		\$ 16,115,977.00	

SEDE: EL FORMULARIO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA PRESUPUESTAL Y ENTREGARSE AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, NO CUMPLIR CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO, NO CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

ARO. ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE

ARO. ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE

ARO. ROSALINDA HERNÁNDEZ ZAPOTE

