

FDG

INFORME DEL 3 TRIMESTRE 2023
DESTINO DEL GASTO



ÓRGANO RECTOR: _____
UNIDAD PRESUPUESTAL: MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM 2023
EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE SRFT
NOMBRE: ING. ALBERTO ANIBAL BAUTISTA
CARGO: DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
CORREO ELECTRÓNICO: 20PLANEACION24@GMAIL.COM
TELÉFONO(S): 7712061758

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL												
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	HID230202225607	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL SANCHEZ VITE, ATOTOCO.	2023/FAISM042001	MOLANGO DE ESCAMILLA	662,800.00	662,800.00	662,800.00	662,800.00	662,800.00	662,800.00	100	3er TRIMESTRE 2023
2	HID230202225610	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO	2023/FAISM042002	MOLANGO DE ESCAMILLA	996,890.00	996,890.00	996,890.00	996,890.00	996,890.00	996,890.00	100	3er TRIMESTRE 2023
3	HID230202225626	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, IXCUICUILA.	2023/FAISM042003	MOLANGO DE ESCAMILLA	969,250.00	969,250.00	969,250.00	969,250.00	969,250.00	969,250.00	100	3er TRIMESTRE 2023
4	HID230202225684	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE CAMINO A XICALANGO.	2023/FAISM042004	MOLANGO DE ESCAMILLA	406,760.00	406,760.00	406,760.00	406,760.00	406,760.00	406,760.00	100.00	3er TRIMESTRE 2023
5	HID230202225686	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE ACUATITLAN.	2023/FAISM042005	MOLANGO DE ESCAMILLA	375,199.00	375,199.00	375,199.00	375,199.00	375,199.00	375,199.00	100.00	3er TRIMESTRE 2023
6	HID230202225627	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE BARRIO GUADALUPE ARRIBA DE LA CLINICA, ACAYUCA.	2023/FAISM042006	MOLANGO DE ESCAMILLA	733,000.00	733,000.00	733,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	55.00	3er TRIMESTRE 2023
7	HID230202225632	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TEMACUIL.	2023/FAISM042007	MOLANGO DE ESCAMILLA	503,000.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	100.00	3er TRIMESTRE 2023
8	HID230202225685	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE MOLOCOTLAN.	2023/FAISM042008	MOLANGO DE ESCAMILLA	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	100.00	3er TRIMESTRE 2023
9	HID230202225682	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO ARRIBA, IXCATLAN.	2023/FAISM042009	MOLANGO DE ESCAMILLA	555,500.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	100.00	3er TRIMESTRE 2023
10	HID230202225680	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ATEZCA .	2023/FAISM042010	MOLANGO DE ESCAMILLA	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	100.00	3er TRIMESTRE 2023
11	HID230302260651	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE IXMOLINTLA - 227777 En registro de avances	2023/FAISM042011	MOLANGO DE ESCAMILLA	607,400.00	607,400.00	607,400.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3er TRIMESTRE 2023
12	HID230302261478	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BARRIO LOS SABINOS - 232561 En registro de avances	2023/FAISM042012	MOLANGO DE ESCAMILLA	425,100.00	425,100.00	425,100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3er TRIMESTRE 2023
13	HID230302260868	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL JARDIN DE NIÑOS DE TENANGO - 228944 En registro de avances	2023/FAISM042014	MOLANGO DE ESCAMILLA	635,000.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3er TRIMESTRE 2023
14	HID230302261633	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ALAMEDA - 233489 En registro de avances	2023/FAISM042015	MOLANGO DE ESCAMILLA	465,870.00	465,870.00	465,870.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3er TRIMESTRE 2023
15	HID230302260672	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO DE CUXHUA CAN - 227880 En registro de avances	2023/FAISM042016	MOLANGO DE ESCAMILLA	1,691,000.00	1,691,000.00	1,691,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3er TRIMESTRE 2023
TOTAL					\$ 10,292,769.00	\$ 10,292,769.00	\$ 10,292,769.00	\$ 6,139,399.00	\$ 6,139,399.00	\$ 6,139,399.00	7367%	